ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Improvements to roads and drains and other development works in attur ward no -03 under road development head in chief minister Navanagarothan grants of yelahanka Division (Package No-02) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲಾವಿಸ್ತರಣಾವಧಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE (YNK.D) EPMT-12/W.O/ 14/2020-21 date: 14-05-2020.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:

* * * * *

1) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ -03ರಲ್ಲಿ Improvements to roads and drains and other development works in attur ward no -03 under road development head in chief minister Navanagarothan grants of yelahanka Division (Package No-02) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್ಸಟ್ರಕ್ಷನ್ (ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್) ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಬಾಗರವರು ದಿನಾಂಕ: 14-5-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 180 ದಿನಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾರ್ಡ್ ನಂ -03ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಲೇಔಟ್, ಸ್ವಾಗತ್ ಲೇಔಟ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಬಡಾವಣೆ, ಹಾಗೂ ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ಎಕ್ಸೆಟೆನ್ಸನ್ ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

3) ಆದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವ 180 ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸರ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ತಹಲ್‌ವರೆವಿಗೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೇ

ಕಾಲಾವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (2)ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

4) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ಉ.ಉ.ವಿ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಮರುಮಂಡಿಸಿ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

5) ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಾರ್ಡ್-3)

6) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ಉ.ಉ.ವಿ)

ಕಳುಹಿಸಿ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

7) ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಾರ್ಡ್-3)

ಕಂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ/ ಎ.ಇ.ಇ.(ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ-110ವಿ)-2-1/ ಎ.ಇ./ 07/2021-22 ದಿನಾಂಕ: 20-4-2021 ರಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ತಾವು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
8)	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ಉ.ಉ.ವಿ) ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್ಸಟ್ರಕ್ಷನ್ (ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್)ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸಿ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106
9)	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಾರ್ಡ್-3)
10)	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ಉ.ಉ.ವಿ)
11)	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

11)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಾರ್ಡ್-3).

ಕಂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: _____ ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್ಸಟ್ರಕ್ಷನ್ (ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್)ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರು ದಿನಾಂಕ: _____ ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಡ್ – 2 ನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದಂತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆಧೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

12)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ಆ.ಆ.ವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (12)ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು work front ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-2ನೇ ಅಲೇ ಹಿನ್ನಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15-06-2021 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಒಟ್ಟು 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬೆಂಗಳೂರು-106

13)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 05 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (12)ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್- 2ನೇ ಅಲೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 24-4-2021 ರಿಂದ 5-6-2021ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಾಂತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 15-6-2021 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಒಟ್ಟು 180 ದಿನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೇ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಧಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

14) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

15) EE(yNK)

ಕಂಡಿಕೆ (14)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ 15-6-2021 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ~~ಮಾಡಿ~~ 180 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರೀಮಾಸಿಯೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Tender clause ಪ್ರಕಾರ Penalty ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ

16) ಕ್ರ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Improvements to roads and drains and other developmental works in Attur ward no:03 under road Development head in Chife Minister Navanagarothana of Yelahanka Division (Package-02)
2	Amount of work portion	138269588.00
3	Estimated Cost	Rs.14.00 cr
4	Name of Contractor	Sri M S Venkatesh M/s MSV Constructions and Company
5	Agreement no	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-12/AG/09/ 2020-21, dt:7/5/2020
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-12/ W.O/14/2020-21, dt:14-05-2020
7	Time limit orriginally fixed for completion	6 MONTHS
8	Date of application by the contractor for granting time exten.., Time Exten..,	15-11-2021
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	15-11-2021
10	Extension granted if any	—
	I	—
	II	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	—
12	Work carried out during 1st extension	—
13	Work carries out during 2nd extension	—

14	Time now applied for	376 days
15	Date of recommanding time 2nd extension	25-11-2021
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes
17	Balance of remaining work	28259675.00
18	Probable time required for completion of remaining work	3-Month
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	—
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	—
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Recommended for approval
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	

Assistant Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

Assistant Executive Engineer

Allowable penalty may be levied.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.